

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA  
2023-2025



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA.

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC SIENDO LAS 10:00 A.M. HORAS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REÚNEN EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA PRESIDENTA MUNICIPAL REPRESENTADA POR LA LIC. IRIS JOCELIN LOPEZ ZAVALETA, AL IGUAL QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS DE SAN LORENZO CACAOTEPEC ETLA, OAXACA., REPRESENTADO POR LOS C. ALBERTO HORACIO FIGUEROA GOMEZ, C. LUIS MENDEZ ACEVEDO, VICENTE FEDERICO MENDEZ VASQUEZ C. AUGUSTO SANTIAGO, C. NESTOR ARNULFO LESCAS VASQUEZ, EN SU CARÁCTER PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO, 1ER VOCAL, 2DO VOCAL, PARA LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE TRAMO GUADALUPE HIDALGO-SANTIAGO CACAOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO"

UBICACIÓN:

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(008) VALLES CENTRALES
DISTRITO:	(111) ETLA
MUNICIPIO:	(227) SAN LORENZO CACAOTEPEC
LOCALIDAD:	(0002) GUADALUPE HIDALGO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	MSLC/227/OA/R33-FIV/FORTAMUN/001/2024		
NUMERO DE CONTRATO:	COP/MSLC/227/R33-FIV/FORTAMUN/001/2024		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PRELIMINARES: EXCAVACION DE CEPAS, COLOCACION DE BASE PREFABRICADA TRONCO-PIRAMIDAL, INSTALACION DE POSTE CÓNICO CIRCULAR METÁLICA, INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR.		
PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS:	(ELE) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.		
EJECUCIÓN:	30 DIAS NATURALES.		
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024.	FECHA DE INICIO REAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:	03 DE DICIEMBRE DE 2024.	FECHA DE TERMINO REAL:	03 DE DICIEMBRE DE 2024.
METAS ALCANZADAS:	100.00 %	BENEFICIARIOS:	1,595 PERSONAS.

Página 1 de 3



DIRECCIÓN

Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo Cacaotepec, Etlá, Oaxaca C.P. 68263



TELÉFONOS

951 518 8555 // 951 518 7555



CORREO

sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA  
2023-2025



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
10 33 FONDO III			
10 33 FONDO IV	\$ 420,946.94	\$ 420,946.94	\$ 0.00
10 28			
PORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)			
PORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
PORTACIÓN MUNICIPAL (ESPECIFICAR)			
	\$ 420,946.94	\$ 420,946.94	\$ 0.00

VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE  
DECLARA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO  
DE LA OBRA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA  
COMISIÓN DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

CON RESPECTO AL ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL  
DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE  
ESTE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA



*[Handwritten signatures]*



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III			
RAMO 33 FONDO IV	\$ 420,946.94	\$ 420,946.94	\$ 0.00
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
OTROS (ESPECIFICAR)			
TOTAL	\$ 420,946.94	\$ 420,946.94	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

#### ENTREGA LA OBRA

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
LIC. IRIS JOCELIN LOPEZ ZAVALA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
SAN LORENZO CACAOTEPEC.


PAGINA 2 DE 3

 DIRECCIÓN

Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo  
Cacaotepec, Etlá, Oaxaca C.P. 68263

 TELÉFONOS

951 518 8555 // 951 518 7555

 CORREO

sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

RECIBEN LA OBRA COMITÉ DE OBRAS



C. ALBERTO HORACIO FIGUEROA GOMEZ  
PRESIDENTE




C. LUIS MENDEZ ACEVEDO  
TESORERO



C. VICENTE FEDERICO MENDEZ VASQUEZ  
SECRETARIO



C. AUGUSTO SANTIAGO SANTIAGO  
1ER. VOCAL



C. NESTOR ARNULFO LESCAS VASQUEZ

2DO. VOCAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Lorenzo  
Cacaotepec, Etl.  
Oaxaca  
2023-2025

PAGINA 3 DE 3



DIRECCIÓN

Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo  
Cacaotepec, Etlá, Oaxaca C.P. 68263



TELÉFONOS

951 518 8555 // 951 518 7555



CORREO

sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com