

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA
2023-2025



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA.

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, DISTRITO DE ETLA ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 A.M. HORAS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2025, SE REÚNEN EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, EL REGIDOR DE OBRAS: ARQ. LEVI MICHAEL GALVÁN DÍAZ, AL IGUAL QUE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC ETLA, OAXACA, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. IRIS JOCELÍN LÓPEZ ZAVALA, LIC. BRAULIO EMANUEL VÁSQUEZ CRUZ, C.P. BEATRIZ ADRIANA ORTIZ MARQUEZ, C.P. JESUS ISAÍAS ORTIZ MÉNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 56 CLAVE: 20DML0056V, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC."

UBICACIÓN:

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(008) VALLES CENTRALES
DISTRITO:	(11) ETLA
MUNICIPIO:	(227) SAN LORENZO CACAOTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN LORENZO CACAOTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/MSLC/227/R33-FII/FAISMUN/004/2025		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PRELIMINARES: TRAZOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y BANCOS DE NIVEL, CON SUMINISTRO COMPLETO DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M, TRASPALO DEL MATERIAL NO ÚTIL Y RELLENADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. CON PISÓN MANUAL. CIMENTACIÓN: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRES, CADENAS DE DESPLANTE Y MUROS DE TABICÓN, CON CONCRETO ARMADO F'C = 200 KG/CM². ESTRUCTURA: CASTILLOS, CADENAS, TRABES Y LOSA DE 10 CM DE ESPESOR EN CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM², CON ACERO DE REFUERZO CONFORME A PROYECTO. ALBAÑILERÍA: MUROS DE TABICÓN, APLANADOS CON MORTERO, PISOS DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA, INCLUYENDO COLOCACIÓN DE ZOCLOS. ACABADOS: PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, IMPERMEABILIZANTE CON GARANTÍA DE 10 AÑOS Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE OBRA. CANCELERÍA Y VIDRIERÍA: INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO LÍNEA 2000 CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM Y HERRAJES INCLUIDOS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: ACOMETIDA, CENTRO DE CARGA, CABLEADO, CONTACTOS, APAGADORES Y LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA: RED HIDRÁULICA CON COBRE TIPO "M" Y RED SANITARIA EN PVC, INCLUYENDO PRUEBAS DE PRESIÓN Y HERMETICIDAD. ESTRUCTURA METÁLICA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON PERFILES PTR Y LÁMINA GALVANIZADA R-72 CALIBRE 32, CONFORME AL DISEÑO ESTRUCTURAL.		
PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS:	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO.		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA MUNICIPAL		
EJECUCIÓN:	60 DIAS NATURALES.		
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	24 DE JUNIO DE 2025.	FECHA DE INICIO REAL:	24 DE JUNIO DE 2025.
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA:	22 DE AGOSTO DE 2025.	FECHA DE TÉRMINO REAL:	22 DE AGOSTO DE 2025.
METAS ALCANZADAS:	150 M2	BENEFICIARIOS:	10,465 HABITANTES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA
2023-2025



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 421,448.97	\$ 421,448.97	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
OTROS (ESPECIFICAR)			
TOTAL	\$ 421,448.97	\$ 421,448.97	\$ 0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Lorenzo
Cacaotepec,
Dto. Etlá, Oax.
2023 - 2025

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Mpio. San Lorenzo
Cacaotepec,
Dto. Etlá, Oax.
2023 - 2025

ENTREGA LA OBRA

ARQ. LEVI MICHAEL GALVÁN DÍAZ
REGIDOR DE OBRAS

Mpio. San Lorenzo
Cacaotepec,
Dto. Etlá, Oax.
2023 - 2025

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Lorenzo
Cacaotepec,
Dto. Etlá, Oax.
2023 - 2025

REGIDURÍA DE
HACIENDA
Mpio. San Lorenzo
Cacaotepec,
Dto. Etlá, Oax.
2023 - 2025



DIRECCIÓN

Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo
Cacaotepec, Etlá, Oaxaca C.P. 68263



TELÉFONOS

951 518 8555 // 951 518 7555



CORREO

sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA
2023-2025



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

RECIBEN LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, DISTRITO DE ETLA, ESTADO DE OAXACA.



LIC. IRIS JOCELIN LOPEZ ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. BRAULIO EMANUEL VÁSQUEZ CRUZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. BEATRIZ ADRIANA ORTIZ MÁRQUEZ
REGIDORA DE HACIENDA



C.P. JESÚS ISAÍAS ORTIZ MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Lorenzo
Cacaotepec,
Dpto. Etlá, Oax.
2023 - 2025

PAGINA 3 DE 3



DIRECCIÓN



TELÉFONOS



CORREO