

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA
2023-2025**



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA.

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, DISTRITO DE ETLA, ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 A.M. HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2024, SE REÚNEN EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL REGIDOR DE OBRAS: ARQ.LEVI MICHAEL GALVAN DIAZ, AL IGUAL QUE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC ETLA, OAXACA., REPRESENTADO POR LOS LIC.IRIS JOCELIN LOPEZ ZAVALETA, LIC.BRAULIO EMANUEL VASQUEZ CRUZ, C.P.BEATRIZ ADRIANA ORTIZ MARQUEZ, C.P.JESUS ISAIAS ORTIZ MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 259 CLAVE: 20DST0275K EN GUADALUPE HIDALGO".

UBICACIÓN:

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(008) VALLES CENTRALES
DISTRITO:	(11) ETLA
MUNICIPIO:	(227) SAN LORENZO CACAOTEPEC
LOCALIDAD:	(0002) GUADALUPE HIDALGO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	MSLC/227/OA/R33-FIII/FAISMUN/004/2024		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	TRABAJOS PRELIMINARES: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE BASE Y RETIRO DE ASTA BANDERA, NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE FY=4200 KG/CM2 DE 3/8" DE DIÁMETRO. ARMADURAS Y CUBIERTAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA T-1, ARMADURA A BASE TUBO DE 1 1/4" CON REFUERZO DE 1". PERALTE DE 50 CMS Y 40 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO-ALUM CAL. 22 ROLADA. INSTALACIÓN PLUVIAL: BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 Y 19 MM, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: ALIMENTADO CON CABLE TIPO THWN 1- #12 F, 1-#12 N, 1-#12 TS DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, PINTURA: PINTURA TOP DEPORTIVO EN SUPERFICIE DE CANCHA, FRANJAS DE COLOR BLANCO EN ESPACIO MULTIUSOS. TABLEROS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIÁMETRO CED. 40, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80X1.05 MTS. CON ACRÍLICO DE 12 MM. Y ARO. LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA. PISOS: RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUB RASANTE EN CAPAS DE 20 CM, MEDIDO COMPACTO, CONCRETO EN LOSA DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE FC=200KG/CM2 HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO DE 12- A 14CM.		
PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS:	(IBE) INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO		
EJECUCIÓN:	60 DIAS NATURALES.		
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	20 DE MAYO DE 2024.	FECHA DE INICIO REAL:	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:	19 DE JULIO DE 2024.	FECHA DE TERMINO REAL:	19 DE JULIO DE 2024.
METAS ALCANZADAS:	100.00 %	BENEFICIARIOS:	1,595 HABITANTES

Página 1 de 3




DIRECCIÓN

Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo Cacaotepec, ETLA, Oaxaca C.P. 68263



TELÉFONOS

951 518 8555 // 951 518 7555



CORREO

sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA
2023-2025




"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,477,040.35	\$1,477,040.35	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
OTROS (ESPECIFICAR)			
TOTAL	\$1,477,040.35	\$1,477,040.35	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

ARQ. LEVÍ MICHAEL GALVAN DÍAZ

REGIDOR DE OBRAS
RECIDURIA DE OBRAS
Mpio. San Lorenzo Cacaotepec, Dto. Etila, Oax. 2023 - 2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Lorenzo Cacaotepec, Dto. Etila, Oax. 2023 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAXACA
2023-2025



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

RECIBEN LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, DISTRITO DE ETLA, ESTADO DE OAXACA.

