

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO
CACAOATEPEC, ETLA, OAXACA.
2023-2025



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA.

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 A.M. HORAS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REÚNEN EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL REGIDOR DE OBRAS: ARQ. LEVI MICHAEL GALVAN DIAZ, AL IGUAL QUE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC ETLA, OAXACA., REPRESENTADO POR LOS LIC. IRIS JOCELIN LOPEZ ZAVALA, LIC. BRAULIO EMANUEL VASQUEZ CRUZ, C.P. BEATRIZ ADRIANA ORTIZ MARQUEZ, C.P. JESUS ISAIAS ORTIZ MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO.

UBICACIÓN:

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(008) VALLES CENTRALES
DISTRITO:	(11) ETLA
MUNICIPIO:	(227) SAN LORENZO CACAOATEPEC
LOCALIDAD:	(0002) GUADALUPE HIDALGO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	IRM/MSLC/227/OA/R33-FIII/FAISMUN/009/2023		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>TUBERIA: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M. AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR Y 0.60 DE ANCHO, PARA ASENTAR TUBERÍA, TUBO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE RD-26 DE 50 MM, SISTEMA INGLES, RELLENO CON MATERIAL CRIBADO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.</p> <p>VALVULAS: VÁLVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE FOFO BRIDADA DE 2" DE DIÁMETRO, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 2" DE DIÁMETRO, EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 50 MM, SISTEMA INGLES, EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM, SISTEMA INGLES, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8X2 1/2". REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA DE RIEGO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.60 X 0.60 Y 0.70 M. DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, MUROS DE 0.10 CM. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 20 CM, PISO DE 10 CM. ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. Y CUBIERTA DE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 15 CM. CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 1/4"X1 1/2" (3.49 KG/M) Y ÁNGULO 1/4"X1 1/4" (2.86 KG/M) RESPECTIVAMENTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM., DE ESPESOR CON MARTILLO DEMOLEDOR.</p>		
PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS:	(APO) AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)		
EJECUCIÓN:	30 DÍAS NATURALES.		
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	29 DE AGOSTO DE 2023.	FECHA DE INICIO REAL:	29 DE AGOSTO DE 2023.
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	FECHA DE TÉRMINO REAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
METAS ALCANZADAS:	100.00 %	BENEFICIARIOS:	1595 HABITANTES

Dirección: Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo Cacaoatepec, ETLA, Oaxaca, CP. 68263
Correo electrónico: sanlorenzocacaoatepec2023@gmail.com
Teléfonos: 951-518-85-55 y 951-518-75-55

REGIDORÍA
DE OBRAS
Municipal San Lorenzo
Cacaoatepec,
Dpto. ETLA, Oax.
2023 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO
CACAOOTEPEC, ETLA, OAXACA.
2023-2025

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$149,454.41	\$149,454.41	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
OTROS (ESPECIFICAR)			
TOTAL	\$149,454.41	\$149,454.41	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 P.M. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

REGIDURÍA
ARQ. LEVI MICHAEL CALVÁN DIAZ
REGIDOR DE OBRAS
San Lorenzo
Cacaotepec,
Dtto. Etla, Oax.
2023 - 2025

Dirección: Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca; cp. 68263.

Correo electrónico: sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com

Teléfonos: 951-518-85-55 y 951-518-75-55

RECIBEN LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, DISTRITO DE ETLA, ESTADO DE OAXACA.



C. Alberto Horacio Gómez Figueroa
Presidente



C. Augusto Santiago Santiago
Tesorero



C. Vicente Federico Vásquez Méndez
Secretario



C. Luis Acevedo Méndez.
1er Vocal



C. Néstor Arnulfo Lescas Vásquez
2do. Vocal

PAGINA 3 DE 3



**RECEPCIÓN
DE OBRAS**
Mpio. San Lorenzo
Cacaotepec,
Dtto. Etlá, Oax.
2023 - 2025

Dirección: Plazuela de la Constitución S/N, San Lorenzo Cacaotepec, Etlá, Oaxaca; cp. 68263.
Correo electrónico: sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com
Teléfonos: 951-518-85-55 y 951-518-75-55